



**Проект „Канализация на гр. Перник” – ДБФП №58111-С105-296/ 15.12.2008**  
BG161PO005 08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”



22 декември 2010 г.

## ЗАВЪРШИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР I

В изпълнение на проект «Канализация на град Перник», финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.» приключи изпълнението на строително-монтажните

работи по изграждането на Главен колектор I от РШ 49 до РШ1.

Изготвена е Заповед на Кмета на община Перник за комисия по съставяне на Протокол обр.15. Комисията е направила предварителен оглед на място по констатиране завършеността на обекта - положени са 224 м. л. РР Ф600/8, РР ф800/8 - 2 226 м. л., ПВЦ Ф200/8 – 53 м. л., РЕ Ф200 дренаж - 2 458 м. л. и са изгадени 57 броя ревизионни шахти. Съставен е Констативен акт обр.15. Комисията е отразила някои забележки по изпълнението на обекта, като срокът за отстраняването им е 14.01.2011 г.

Необходимо е допълнително да се извърши почистване и промивка на канализационната мержа и ревизионните шахти; довършване на вертикалната планировка около изградените ревизионни шахти в неасфалтирани участъци и трябва да се почисти околното пространство от строителни отпадъци.

В процес на подготовка са документите за съставяне на Протокол обр.16, както за главния колектор, така и за кварталите «Калкас» и «В. Левски».

*Този документ е създаден с финансовата подкрепа на на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Околна среда 2007.2013 г.». Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.*

